



Gruppenadressen

Projekt: Smart Home Koffer
Referenz lokale Kopie von
aat

B0035xy

Importdatum: Freitag, 13. März 2020

Druckdatum: Freitag, 13. März 2020

Druckzeit: 17:44:56

Kommentar: Referenzprojekt!

Bei Änderungen dieses Projekt adaptieren und dann für alle anderen Koffer kopieren. Ggf. unnötigen Heizungsaktor entfernen, damit auch mit Demo Version geöffnet

werden kann.

Status: Inbetriebnahme abgeschlossen

Freitag, 13. März 2020 17:44:56 1/3

	Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
器	0	Zentral			Nein
器	0/0	Licht			Nein
器	0/0/1	Zentral	Schalten	Ja	Nein
器	0/1	Zeit			Nein
器	0/1/0	Datum und Zeit	8 bytes	Nein	Nein
器	1	Licht			Nein
器	1/0	RaumA			Nein
器	1/0/0	LichtA1 - Schalten EinAus	Schalten	Nein	Nein
器	1/0/1	LichtA1 - Status Ein Aus	Schalten	Nein	Nein
器	1/0/2	LichtA2 - Schalten EinAus	Schalten	Nein	Nein
器	1/0/3	LichtA2 - Status Ein Aus	Schalten	Nein	Nein
器	1/0/4	LichtA3 - Schalten EinAus	Schalten	Nein	Nein
器	1/0/5	LichtA3 - Status Ein Aus	Schalten	Nein	Nein
器	1/0/6	LichtA3 - Rel Dimm	Dimmer Schritt	Nein	Nein
器	1/0/7	LichtA3 - Abs Dimm	Prozent (0100%)	Nein	Nein
器	1/0/8	LichtA3 - Status Dimmwert	Prozent (0100%)	Nein	Nein
맮	1/1	RaumB			Nein
맮	1/1/0	LichtB1 - Schalten EinAus	Schalten	Nein	Nein
맮	1/1/1	LichtB1 - Status Ein Aus	Schalten	Nein	Nein
맮	1/1/2	LichtB2 - Schalten EinAus	Schalten	Nein	Nein
器	1/1/3	LichtB2 - Status Ein Aus	Schalten	Nein	Nein
器	1/1/4	LichtB2 - Rel Dimm	Dimmer Schritt	Nein	Nein
맮	1/1/5	LichtB2 - Abs Dimm	Prozent (0100%)	Nein	Nein
器	1/1/6	LichtB2 - Status Dimmwert	Prozent (0100%)	Nein	Nein
맮	1/2	Treppenhaus			Nein
맮	1/2/0	LichtTreppe - Schalten EinAus	Schalten	Nein	Nein
맮	1/2/1	LichtTreppe - Status Dimmwert	Schalten	Nein	Nein
器	2	Jalousie			Nein
맮	2/0	RaumA			Nein
맮	2/0/0	J1 - Auf/Ab	Auf/Ab	Nein	Nein
맮	2/0/1	J1 - Stop/Lamelle	Öffnen/Schließen	Nein	Nein
맮	2/0/2	J1 - Status Position Absolut	Prozent (0100%)	Nein	Nein
맮	2/1	RaumB			Nein
맮	2/1/0	J2 - Auf/Ab	Auf/Ab	Nein	Nein
맮	2/1/1	J2 - Stop/Lamelle	Öffnen/Schließen	Nein	Nein
맮	2/1/2	J2 - Status Position Absolut	Prozent (0100%)	Nein	Nein
ස	3	HLK			Nein
器	3/0	RaumA			Nein
器	3/0/0	RaumA - Temperatur Ist	Temperatur (°C)	Nein	Nein
器	3/0/1	RaumA - Sollwertverschiebung Heizen	Schritt	Nein	Nein
ස	3/0/2	RaumA - Sollwertverschiebung Kühlen	Schritt	Nein	Nein
ස	3/0/3	RaumA - Sollwert Status Heizen	Temperatur (°C)	Nein	Nein

Freitag, 13. März 2020 17:44:56 2/3

Gruppenadressen Smart Home Koffer Referenz lokale Kopie von aat

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
器 3/0	RaumA			Nein
3/0/4	RaumA - Sollwert Status Kühlen	Temperatur (°C)	Nein	Nein
3/0/5	RaumA - Stellgröße Heizen	Prozent (0100%)	Nein	Nein
3/0/6	RaumA - Stellgröße Kühlen	Prozent (0100%)	Nein	Nein
3/1	RaumB			Nein
3/1/0	RaumB - Temperatur Ist	Temperatur (°C)	Nein	Nein
3/1/1	RaumB - Sollwertverschiebung	1 bit	Nein	Nein
3/1/2	RaumB - Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
3/1/3	RaumB - Stellgröße Heizen	Prozent (0100%)	Nein	Nein
3/1/4	RaumB - Stellgröße Kühlen	Prozent (0100%)	Nein	Nein
器 3/2	Allgemein			Nein
3/2/0	Stoerung_HLK		Nein	Nein

Freitag, 13. März 2020 17:44:56 3/3